

PEC

- Spettabile
Provincia di Pistoia
Servizio Tutela dell'Ambiente
provincia.pistoia@postacert.toscana.it

- Spettabile
ARPAT
Dipartimento Provinciale Pistoia
arp.at.protocollo@postacert.toscana.it

- Spettabile
Regione Toscana
Servizio Rifiuti e Bonifica siti Inquinati
regionetoscana@postacert.toscana.it

- e p.c.
CIS Spa
Via W. Tobagi 16
51037 - Montale (Pistoia)
cis.spa@legalmail.it

Montale, 01 Settembre 2015

NS RIF: 150901_PEC_Comunicazione analisi fiale L1 e fermo linea

OGGETTO: Impianto smaltimento rifiuti di Montale (PT) – A.I.A. Ordinanza 788 del 24.06.2014 – Comunicazione analisi fiale L1 e fermo linea

In riferimento a quanto in oggetto siamo a comunicare quanto segue:

1. In data 22/08/2015 veniva fermata la linea 1 per i programmati lavori di manutenzione annuali. Durante tale manutenzione, come di consueto, sono stati eseguiti i seguenti lavori:
 - a) Verifica del refrattario esistente e rifacimento porzione refrattario rotante;
 - b) Verifica e ripristini CPC e caldaia, compreso nastri redler caldaia e controllo valvola warm-up.
 - c) Verifica sistema di iniezione carbone attivo compreso verifica frequenza rotazione coclea, controllo visivo del percorso della tubazione e del sistema di iniezione, verifica pressione aria immessa;
 - d) Verifica e pulizia reattore compreso controllo integrità e pulizia lance di iniezione reagenti;
 - e) Sostituzione di tutte le maniche filtranti e dei relativi cestelli;
 - f) Verifica e pulizia del sistema di iniezione bicarbonato, compreso sostituzione della macina di raffinazione.
 - g) Pulizia completa linea.

2. In data 29/08/2015, in serata, veniva riavviata la linea 1 per poter permettere il preriscaldamento della stessa. La marcia effettiva della linea è avvenuta nella mattina di lunedì 31/08/2015, come da comunicazione dello stesso giorno inviata tramite PEC

3. In data 31/08/2015 la scrivente riceveva dal laboratorio Ecolstudio le analisi allegate alla presente e relative a periodo precedente al fermo e alla manutenzione eseguita, in cui si evidenziano valori di PCDD/F anomali. Si evidenzia come, secondo il D.Lgs. 152/2006, il valore su tale parametro può essere confrontato con il valore limite di 0.1 ng/Nmc solo nel caso di campionamenti effettuati in discontinuo di 8 ore secondo la norma UNI EN 1948-1:2006.

4. In data 31/08/2015 la linea di combustione 1 è stata fermata in via precauzionale.

Si evidenzia come tutte le operazioni da eseguire sulla linea secondo le procedure AIA e secondo la buona norma tecnica siano già state eseguite durante le giornate di fermo linea (vedi elenco al punto 1). Si ritiene pertanto di dover effettuare nuovo campionamento e analisi a seguito della manutenzione eseguita e dunque proseguire le attività come segue:

- Attivazione della linea nella giornata di Venerdì 4 settembre 2015.
- Messa a regime della linea fino all'effettuazione delle analisi in discontinua, già programmate per i giorni 7-8-9 settembre 2015.
- Spegnimento della linea fino all'ottenimento dei risultati delle analisi.
- Riattivazione della linea in caso di risultato positivo delle stesse.

Si allega:

- RdP n° 15LA11204 – Fiala 58 Linea 1 – campionata dal 15/07/15 al 31/07/15
- RdP n° 15LA11627 – Fiala 59 Linea 1 – campionata dal 31/07/15 al 14/08/15

Con l'occasione si porgono

Distinti Saluti
Ladurner srl

